

Obra		Bancos		B.D.I.	Encargos Sociais					
ESCOLA MAESTRO BENEDITO MESQUITA DA SILVEIRA		SINAPI - 06/2021 - S.P. - SIURB - 01/2021 - S.P. CPOS - 07/2021 - S.P. - FDE - 04/2021 - S.P.		23,0%	Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.					
Cronograma Físico e Financeiro										
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	65,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
		17.219.34	11.192.57	860.97	860.97	860.97	860.97	860.97	860.97	860.97
2	COBERTURA	100,00%	20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%			
		387.936.55	77.587.31	96.984.14	96.984.14	96.984.14	19.396.83			
3	MANUTENÇÃO HIDRAULICA	100,00%	10,00%	15,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%		
		67.500.71	6.750.07	10.125.11	13.500.14	13.500.14	13.500.14	10.125.11		
4	SERVIÇOS ELÉTRICOS	100,00%				15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	30,00%
		116.312.26				17.446.84	17.446.84	23.262.45	23.262.45	34.893.68
5	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	100,00%		20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	5,00%
		34.265.13		6.853.03	5.139.77	5.139.77	5.139.77	5.139.77	5.139.77	1.713.26
6	ELEMENTOS METALICOS/ELEMENTOS ESPECIAIS/VIDROS,	100,00%			20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		58.955.50			11.791.10	11.791.10	11.791.10	11.791.10	11.791.10	
7	REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDES	100,00%					50,00%	50,00%		
		22.981.00					11.490.50	11.490.50		
8	FORRO	100,00%					30,00%	35,00%	35,00%	
		144.827.99					43.448.40	50.689.80	50.689.80	
9	ADEQUAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		117.751.32	23.550.26	23.550.26	23.550.26	23.550.26	23.550.26			
10	ADEQUAÇÃO PARA OBTENÇÃO DE AVCB - ÁREA TOTAL DE 3.583,48m²	100,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%			
		154.920.09	30.984.02	30.984.02	30.984.02	30.984.02	30.984.02			
11	PINTURA	100,00%				20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		325.520.15				65.104.03	65.104.03	65.104.03	65.104.03	65.104.03
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%
		327.825.57	65.565.11	32.782.56	32.782.56	32.782.56	32.782.56	32.782.56	32.782.56	65.565.11
Porcentagem			12,14%	11,38%	12,14%	16,79%	15,51%	11,89%	10,68%	9,47%
Custo			215.629,35	202.140,08	215.592,96	298.143,82	275.495,41	211.246,28	189.630,67	168.137,05
Porcentagem Acumulado			12,14%	23,52%	35,66%	52,45%	67,96%	79,86%	90,53%	100,0%
Custo Acumulado			215.629,34	417.769,42	633.362,37	931.506,20	1.207.001,61	1.418.247,89	1.607.878,56	1.776.015,61

ANDRÉ ALESSANDRO VICENTE
Engenheiro Civil
CREA-SP 506.102.783-7
Matrícula n. 3676

ENGº MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ENGº RODRIGO DA COSTA
CHEFE DE PROJETOS E VIABILIZAÇÃO
Matrícula nº 3729